


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE E CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES;
 Proponente: MUNICÍPIO DE MIRAGUAI - RS;
 Local das Obras: TRECHO DAS RUAS ALCÍRIO HERNANDES, DOM PEDRO, GERMANO EISI PIT ENTRONCAMENTO DA RUA DOM PEDRO COM AV. IJUÍ;
 Área a pavimentar: 5.088,83m².

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$)	%	VALORES SERVIÇOS (R\$)	%	VALORES SERVIÇOS (R\$)	%	VALORES SERVIÇOS (R\$)	%
CAPEAMENTO ASFÁLTICO									
1.0	SERVIÇOS INICIAIS			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
2.0	CAMADA DE NIVELAMENTO (REPERFILAGEM)	6.064,63	1,94	6.064,63	100,00				
3.0	CAMADA DE ROLAMENTO	72.170,73	23,05	21.651,22	30,00	50.519,51	70,00		
4.0	ACESSIBILIDADE	116.435,74	37,19			116.435,74	100,00		
5.0	SARJETAS	318,89	0,10	318,89	100,00				
6.0	SINALIZAÇÃO	4.515,77	1,44	4.515,77	100,00				
	SUBTOTAL DO CAPEAMENTO	1.589,44	0,51					1.589,44	100,00
		201.095,20	64,23						
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
1.0	SERVIÇOS INICIAIS								
2.0	CAMADA DE ROLAMENTO	4.203,86	1,34			4.203,86	100,00		
3.0	ACESSIBILIDADE	104.677,77	33,43			20.935,55	20,00	83.742,22	80,00
5.0	SINALIZAÇÃO	382,67	0,12			382,67	100,00		
	SUBTOTAL DO RECAPEAMENTO	112.011,96	0,88					2.747,65	100,00
		112.011,96	35,77						
	TOTAL SIMPLES	313.107,16	100,00	32.550,51	10,40	192.477,34	61,47	88.079,31	28,13
	TOTAL ACUMULADO	313.107,16	100,00	32.550,51	10,40	225.027,85	71,87	313.107,16	100,00


 VALDELIRIO PRETTO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 HERMES PIMENTEL DA SILVA
 ENGP. CIVIL - CREA/RS 049160

Miraguai, 18 de outubro de 2021.